

AD DG BUOP

Oggetto: Somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino delle condizioni minime di transitabilità dell'Autostrada A14 Bologna — Bari — Taranto tra le progr. km. 92+000 e km. 118+000 e della D14 (Diramazione per Ravenna) a seguito dei gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 18 e 19 settembre 2024. Addendum Perizia giustificativa dei lavori in SOMMA URGENZA (art.140 c.4 D.lgs. 36/2023)

L'anno **2024**, il giorno 20 del mese di **Dicembre** il sottoscritto ing. Stefano VIMERCATI, in qualità di Direttore pro tempore del Tronco autostradale di Bologna nonché nella fattispecie in oggetto RUP e Responsabile dei Lavori su menzionati, considerata l'estensione del perimetro dei dissesti oggetto delle successive integrazioni al verbale SU, nello specifico relativamente all'ultima integrazione del Verbale di Somma Urgenza del 18/12/2024, aggiorna la precedente perizia redatta in data 28/09/2024.

Considerati gli ulteriori siti sui quali è necessario intervenire, e che le modalità di intervento, alla data di redazione del presente addendum, sono da ritenersi idonee per lo scopo, si procede con l'incremento delle lavorazioni legato all'estensione dei dissesti, prevedendo le stesse modalità operative e rendendone più accurata la quantificazione economica.

Per le motivazioni su esposte è stato richiesto al DL e CSE di emettere un aggiornamento del precedente computo.

Di seguito si individuano le macro-voci oggetto di incremento e meglio declinate nel computo metrico estimativo e qui richiamate brevemente:

- Messa in sicurezza del corpo del rilevato attraverso infissione di palancole metalliche di lunghezza variabile in funzione dell'altezza del rilevato poste ad una distanza pari a 1.5 m dal ciglio scarpata € 1.404.077,34
- Ripristino dei fossi di guardia comprensivo delle attività di movimentazione terra, sfalci € 506.597,34
- Ripristini della portanza della sovrastruttura stradale € 1.670.033,35

Rispetto a quanto sopra elencato, sono da aggiungere le voci dei servizi professionali le cui stime sono riportate di seguito:

- Direzione Lavori e CSE di € 194.556,00
- Supporto ingegneria e Direzione Lavori € 40.000,00
- Supporto CSE € 15.000,00
- Rilievi topografici ed indagini geotecniche/geofisiche € 100.000,00

Per tutto quanto sopra esposto, l'importo complessivo è di € 3.930.264,03, considerando un incremento economico totale oggetto del presente addendum pari a € 2.230.264,03.

In virtù dell'ulteriore estensione territoriale dei dissesti e delle circostanze operative, si prolunga l'attività di ulteriori 2 mesi, rispetto ai 6 mesi precedenti stimati.

Il sottoscritto, nella qualità di Direttore della Direzione 3 Tronco, in virtù dei poteri conferiti, approva la quantificazione dei danni sopra riportata e dà atto della piena copertura finanziaria degli interventi sopra descritti.

DIREZIONE 3° TRONCO - BOLOGNA

Il Responsabile Unico del Procedimento

/Responsabile dei Lavori

Ing. Stefano Vimercati

